

Direction clinique du  
nouveau centre hospitalier  
Bureau de projet NCH

---

## Réunion du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier

tenue le 2 juin 2020, de 18 h 30 à 19 h 30

par l'application Zoom et à la salle 4 du bureau de projet NCH

---

### Membres présents :

M<sup>me</sup> Catherine Bergeron  
M<sup>me</sup> Geneviève Bernier  
M. Alain Couillard  
M<sup>me</sup> Chantal Douville  
M<sup>me</sup> Chantal Dugas  
M<sup>me</sup> Daphné Duhamel-Labrecque  
M<sup>me</sup> Geneviève Dupuis  
M. Christian Émond  
M. Richard Fournier  
M. Luc Gagnon  
M<sup>me</sup> Christiane Gamache  
M. Jean-Thomas Grantham  
M. André Ouellet  
M<sup>me</sup> Christine Perron  
(représentant M. David Dionne)  
M. Robert Topping  
M<sup>me</sup> Sonia Tremblay  
M. Martial Van Neste

### Membres absents :

M. Jean-François Darche  
M<sup>me</sup> Renée Désormeaux  
M<sup>me</sup> Chantal Godin  
M<sup>me</sup> Geneviève Hamelin  
S<sup>r</sup> Huguette Michaud  
M. François Pellerin  
(représentant M<sup>me</sup> Rosanne  
Réaume, F.L.A.M.)  
M. Patrick Pépin  
M<sup>me</sup> Suzanne Verreault

### Observatrice :

M<sup>me</sup> Audrey Painchaud

### Invitée :

M<sup>me</sup> Louise Vézina  
(secrétaire de réunion)

La réunion débute à 18 h 35. M. Richard Fournier préside la séance et M<sup>me</sup> Louise Vézina fait office de secrétaire. Étant donné la situation de la COVID-19, la rencontre se tient de façon virtuelle par l'application ZOOM et en présentiel au bureau de projet NCH. M<sup>me</sup> Christine Perron informe les membres qu'elle remplace M. David Dionne, de la Ville de Québec.

### 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du compte rendu du 5 mars 2020 et suivis
3. Bilan Covid-19
4. Présentation des travaux terminés et à venir
5. Bilan des communications avec les citoyens à ce jour

6. Mise à jour sur la mobilité
7. Mise à jour concernant les œuvres d'art
8. Demandes des citoyens
9. Prochaine rencontre

L'ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité.

## **2. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 5 MARS 2020 ET SUIVIS**

En accord avec les membres présents, le compte rendu de la dernière séance tenue le 5 mars 2020 est adopté avec un correctif des personnes présentes.

### **SUIVIS**

#### **PROBLÉMATIQUES – PANNEAUX DE SIGNALISATION DU SECTEUR DE LA 24<sup>e</sup> RUE, DE LA 25<sup>e</sup> RUE, DES RUES PERREAULT ET PIERRE-BOUCHER**

M<sup>me</sup> Sonia Tremblay devait recevoir de la part de M<sup>me</sup> Daphné Duhamel-Labrecque un plan des enseignes à corriger. L'installation de la piste cyclable sur la 24<sup>e</sup> Rue apporte d'autres problématiques. M<sup>me</sup> Tremblay informe les membres que les travaux sont en cours et des ajustements seront faits. M<sup>me</sup> Duhamel-Labrecque ira faire la vérification de la signalisation actuelle et enverra les correctifs à M<sup>me</sup> Tremblay, si nécessaire. M. Martial Van Neste souligne que l'aménagement fait est celui qui avait été prévu.

### **AUTRES SUIVIS**

Un tour de table est fait afin que chacun se présente à M<sup>me</sup> Christine Perron, remplaçante de M. David Dionne.

La présentation du RTC est reportée à une rencontre ultérieure du comité voisinage.

M<sup>me</sup> Geneviève Dupuis fait part d'une demande du Groupe Zéro Déchet au sujet du projet de vapeur. Une réponse a été envoyée le 15 mai et les membres du comité en ont reçu copie. Une présentation a été faite à l'équipe de M. Sol Zanetti afin de leur expliquer ce projet et elle rappelle qu'il s'agit d'un projet CHU non relié au nouveau complexe hospitalier.

## **3. BILAN COVID-19**

M<sup>me</sup> Dupuis mentionne que les travaux du chantier ont été arrêtés le 24 mars par décret ministériel, comme tous les chantiers au Québec et que la reprise s'est faite le 11 mai dernier. Le personnel CHU du bureau de projet (environ 70 %) a participé aux différents travaux pour la mise en place des mesures sanitaires lors de la pandémie. M. Luc Gagnon poursuit en expliquant les difficultés causées par l'arrêt du chantier et la fermeture des frontières, notamment pour les équipements provenant de l'Europe et des États-Unis. Une analyse de risques a été faite avec la SQI. Le personnel restant, avec la participation des professionnels et de la SQI, ont permis de poursuivre les travaux permettant ainsi l'avancement des plans et limiter les retards.

#### **4. PRÉSENTATION DES TRAVAUX TERMINÉS ET À VENIR**

M. Robert Topping fait une introduction des différents éléments à la suite de la reprise des travaux post-COVID. Il mentionne, entre autres, l'ajustement fait par les équipes qui ont dû travailler en « télétravail » et les mesures prises sur le chantier pour respecter les normes sanitaires.

Il poursuit en expliquant les travaux terminés et à venir. Les bâtiments de la centrale d'énergie et des génératrices ont été livrés au CHU le 23 mars. La partie de la radio-oncologie du Centre intégré de cancérologie (CIC) a été également livrée. Le reste des travaux en construction du CIC ont pris un peu de retard, mais le bâtiment devrait être remis au CHU avec seulement quelques semaines de retard. Les stationnements souterrains pourront être utilisés à partir du mois de novembre. Pour ce qui est des travaux de la phase 2, les travaux d'excavation pour les bâtiments des soins critiques se continuent et la construction du centre de recherche va bon train.

Il partage aux membres les premières images de la nouvelle cheminée servant à évacuer les émanations de gaz provenant des génératrices d'urgence. La hauteur est réglementée et elle doit être plus haute que le bâtiment de soins critiques (11<sup>e</sup> étage), soit de 75 m. Actuellement, il y a quatre cheminées sur le bâtiment des génératrices. Elles seront retirées lorsque la grande cheminée fonctionnera. M<sup>me</sup> Catherine Bergeron demande quelles sortes de gaz sortiront de la cheminée. M. Topping explique que ce sont des gaz de combustion. Les émanations se font seulement lorsque les génératrices fonctionnent, soit lors d'une panne électrique et lors des tests. Il n'y aura donc pas d'émanation fréquente et continue provenant de cette cheminée.

Il présente la piste cyclable permanente bidirectionnelle. Il reste des travaux à faire par la Ville de Québec. M. Van Neste questionne ce tracé, qu'il juge non sécuritaire et non conforme aux normes prescrites par le ministère des Transports. M. Topping poursuit en présentant le tracé de la piste cyclable temporaire installée sur l'avenue de la Ronde. Le tracé actuel permet de relier les voies cyclables au Corridor des Cheminots.

Il poursuit en expliquant ensuite les grands travaux de bétonnage du bâtiment des soins critiques qui dureront une trentaine d'heures au début du mois de juillet.

Il termine en présentant des images du chantier. M<sup>me</sup> Tremblay questionne la date d'ouverture du CIC en décembre 2020. M. Topping lui répond qu'une réévaluation est en cours, autant pour la construction que pour la réception et l'installation des équipements que pour l'activation du bâtiment. Il sera plus en mesure de répondre à la prochaine rencontre du comité.

#### **5. BILAN DES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS À CE JOUR**

M. Jean-Thomas Grantham présente le bilan des actions de communication. Comme les autres secteurs, le personnel des communications est de retour au bureau de projet depuis le 4 mai. Étant donné les règles sanitaires en vigueur, le feuillet Info-Travaux, informant de la reprise du chantier, n'a pas été distribué aux citoyens, mais seulement envoyé par courriel. L'annonce publique concernant la gestion de la Maison Vilar a été faite juste avant la pandémie. Elle informait les gens du nouveau partenariat avec la Fondation québécoise du cancer.

Pour ce qui est des plaintes, il n'y en a eu que 8. La réouverture du chantier a ramené la problématique du camionnage dans le quartier. Les mesures ont été prises et la situation s'est grandement améliorée. Une visite chez un citoyen a été faite avant la COVID et une autre visite

d'évaluation doit être faite sous peu. Dans les actions à venir, une assemblée citoyenne, en format ZOOM-Webinaire, aura lieu d'ici deux ou trois semaines. M<sup>me</sup> Dupuis demande la collaboration des conseils de quartier pour promouvoir cette assemblée d'information citoyenne.

## **6. MISE À JOUR SUR LA MOBILITÉ**

Comme pour les autres secteurs, le comité sur la mobilité a diminué ses travaux pendant la pandémie. M<sup>me</sup> Dugas sera recontactée sous peu pour la reprise des travaux. M<sup>me</sup> Dugas fait le point sur la situation du RTC qui devra faire face à de grands défis financiers dans le cadre de la pandémie actuelle.

## **7. MISE À JOUR CONCERNANT LES ŒUVRES D'ART**

M<sup>me</sup> Dupuis fait le point. Aucune rencontre n'a eu lieu et le comité est toujours en attente du Ministère de la Culture concernant la demande pour l'étalement des œuvres d'art de la deuxième phase et également pour la reprise des travaux du comité.

M. André Ouellet demande si l'exposition sur les clôtures de chantier aura lieu. M. Grantham lui confirme que ce collectif d'œuvres temporaires devrait être installé sous peu.

## **8. DEMANDES DES CITOYENS**

Le suivi a été fait en début de rencontre, au point Suivis.

M<sup>me</sup> Dupuis fait l'annonce du départ à la retraite de M. Luc Gagnon à la fin de juillet. M. Topping le remercie et souligne l'apport de M. Gagnon au projet. Plusieurs membres du comité le remercient pour son travail au sein du comité.

M. Fournier demande aux membres leur évaluation sur le mode utilisé pour cette rencontre du comité voisinage. Les commentaires récoltés sont positifs.

## **9. PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine séance du comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier aura lieu le 2 septembre 2020 à 18 h 30. Le lieu sera déterminé selon l'évolution de la situation liée à la COVID.

Compte rendu rédigé par Louise Vézina